

УТВЕРЖДЕНО:

Глава муниципального образования
"Муниципальный округ Селгинский
район Удмуртской Республики"

В.А. Протопопов

ПАСПОРТ
проекта

Капитальный ремонт здания МКОУ Халдинская основная общеобразовательная школа

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания МКОУ "Халдинская основная общеобразовательная школа"	Срок начала и окончания проекта	04.07.2022-01.09.2023
Краткое наименование проекта	"Халдинская основная общеобразовательная школа" Селгинского района		
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селгинский район Удмуртской Республики", Протопопов Василий Андреевич		
Администратор проекта	Заместитель Главы по социальным вопросам, Кутергина Елена Всеволодовна		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)	Всего, в т.ч.:	тыс. руб.	%
	Федеральный бюджет	19 451,73	
	Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)	15 549,45	81%
	Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)	3 647,41	19%
	Бюджет МО	-	-
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...)	Внебюджетные источники	254,87	0,01%
Источники финансирования (СМР + оснащение)	176 мест		
	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта Капитальный ремонт здания МКОУ Халдинская основная общеобразовательная школа

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД	229	04.07.2022	18.02.2023	проектно-сметная документация	Дужбина Елена Юрьевна/ООО "Строймастер"
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий финансирования объектов	22	13.01.2023	04.02.2023	распоряжение Правительства УР	Ценца Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	ИПА МО о бюджетных ассигнованиях на выполнение капитального ремонта объекта (муниципальные средства)	5	10.03.2023	15.03.2023	ИПА	Кутергина Елена Всеволодовна
2.3.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	17	10.03.2023	27.03.2023	постановление Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Подготовка распоряжения об утверждении перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	17	10.03.2023	27.03.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.5.	открытие лимитов на СМР	3	28.03.2023	31.03.2023	лимиты	Бортникова Кристина Алексеевна/Кутергина Елена Всеволодовна
2.6.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	10	01.04.2023	11.04.2023	соглашение о предоставлении субсидий на СМР	Кутергина Елена Всеволодовна/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	14	06.03.2023	20.03.2023	заявки на оснащение	Кутергина Елена Всеволодовна/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	20	21.03.2023	10.04.2023	соглашение о предоставлении субсидий	Кутергина Елена Всеволодовна/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	31	01.03.2023	01.04.2023	дизайн-проект	Дужбина Елена Юрьевна, Кутергина Елена Всеволодовна/ Симулина Элеонора Павловна

2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	31	01.03.2023	01.04.2023	календарный учебный план	Дужбина Елена Юрьевна, Кондакова Анна Викторовна/ Симулина Элеонора Павловна
3.	Заключение контракта	28	20.02.2023	20.03.2023		
3.1.	Направление пакета документов в Республиканскую комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Удмуртской Республике в условиях санкций	8	20.02.2023	28.02.2023	протокол	Субботин Сергей Александрович
3.2.	Рассмотрение комиссией вопроса по заключению контракта с единственным	9	01.03.2023	10.03.2023	протокол	Субботин Сергей Александрович
3.3.	Заключение контракта на капитальный ремонт	8	12.03.2023	20.03.2023	контракт	Субботин Сергей Александрович
4.	Строительно-монтажные работы	161	20.03.2023	28.08.2023		
4.1.	Выполнение СМР	148	20.03.2023	15.08.2023	график выполнения работ	Дужбина Елена Юрьевна, Субботин Сергей Александрович/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2.	Приемка выполненных работ	13	15.08.2023	28.08.2023	акт выполненных работ	Дужбина Елена Юрьевна, Субботин Сергей Александрович/Варачев Дмитрий Геннадьевич
5.	Закупочные процедуры на оснащение	50	17.04.2023	06.06.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	2	17.04.2023	19.04.2023	план-график	Кондакова Анна Викторовна
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	2	19.04.2023	21.04.2023	заявка	Кондакова Анна Викторовна
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	4	20.04.2023	24.04.2023	решение	Кондакова Анна Викторовна
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	14	21.04.2023	05.05.2023	проект документации	Кондакова Анна Викторовна
5.5.	Утверждение документации о закупке	3	05.05.2023	08.05.2023	положительное заключение	Кондакова Анна Викторовна
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	08.05.2023	10.05.2023	извещение	Кондакова Анна Викторовна
5.7.	Подача заявок	12	10.05.2023	22.05.2023	заявка	Кондакова Анна Викторовна
5.8.	Проведение аукциона	2	23.05.2023	25.05.2023	протокол	Кондакова Анна Викторовна
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	12	25.05.2023	06.06.2023	контракт	Кондакова Анна Викторовна
6.	Прим и установка учебного оборудования	69	20.06.2023	28.08.2023		
6.1.	Прим, установка учебного оборудования	56	20.06.2023	15.08.2023	накладные, акты	Дужбина Елена Юрьевна Кондакова Анна Викторовна/Варачев Дмитрий Геннадьевич

6.2.	Приемка установленного оборудования	13	15.08.2023	28.08.2023	акт выполненных работ	Дужбина Елена Юрьевна Кондакова Анна Викторовна/Варачев Дмитрий Гендальевич
7.	Начало образовательного процесса			01.09.2023		Дужбина Елена Юрьевна, Кондакова Анна Викторовна

2. Команда проекта

№ п/	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Протопопов Василий Андреевич	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селгинский район Удмуртской Республики"
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Протопопов Василий Андреевич	Глава муниципального образования "Муниципальный округ Селгинский район Удмуртской Республики"
4	Администратор	Кутергина Елена Всеволодовна	Заместитель главы по социальным вопросам
5	Рабочая группа	Бузыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Махалева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Субботин Сергей Александрович	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Селгинский район Удмуртской Республики"
13	Рабочая группа	Кондакова Анна Викторовна	Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Селгинский район Удмуртской Республики"
14	Рабочая группа	Дужбина Елена Юрьевна	Директор МКОУ "Халдинская ООШ"
15	Рабочая группа	Александрова Светлана Сергеевна	начальник территориального отдела "Халдинский"
16	Рабочая группа	Баев Валерий Александрович	родитель
17	Рабочая группа	Наговицина Екатерина Михайловна	обучающийся
18	Рабочая группа	Однолюк Александр Николаевич	председатель районного совета депутатов

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта здания МКОУ Халдинская основная общеобразовательная школа

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по сменам обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с)	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
38	1-4 2-5 3-5 4-3 с 10 апреля по 25 мая - дистанционное, электронное обучение в соот. с п.3 метод. Рекомендаций Минпросвещения РФ от 11.03.2022 г.	5-2 6-4 7-6 8-3 с 10 апреля по 26 мая - дистанционное, электронное обучение в соот. с п.3 метод. Рекомендаций Минпросвещения РФ от 11.03.2022 г.	9-6 (в т.ч. 3 детей - инвалидов, обучающихся на дому) с 10 апреля по 23 мая - дистанционное, электронное обучение в соот. с п.3 метод. Рекомендаций Минпросвещения РФ от 11.03.2022 г.	Общешкольное родительское собрание	17.03.2023	протокол в наличии
НОО - 17 ООО - 21						

График заседания Штабор родительского общественного контроля в рамках реализации
мероприятий по Модернизации школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
март	<p>На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования. Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта.</p> <p>Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели. Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта.</p> <p>Оформление разрешительных документов.</p>	
апрель	<p>Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта</p>	
май	<p>Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур</p>	
Июнь-июль	<p>Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур</p>	
Август	<p>Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта</p>	

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	март	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	20 марта 2023 года	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	Еженедельно, начиная с 20 марта 2023 года	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	15 августа 2023 года	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	1 сентября 2023 года	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посетают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	Постоянно	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года